

๒.๓ งานโครงสร้างพื้นและงานติดตั้งผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๒.๔ งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล ชั้นที่ ๑ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๙๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

๓.๑ งานโครงสร้างพื้นและงานติดตั้งผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๓.๒ งานโครงสร้างพื้นและงานติดตั้งผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๓.๓ งานโครงสร้างพื้นและงานติดตั้งผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๓.๔ งานติดตั้งวงกบไม้ ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๓.๕ งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่ ๒ และ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๑๒๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

๔.๑ งานโครงสร้างหลังคาคลุมบันได แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๔.๒ งานโครงสร้างหลังคาเหล็ก และงานมุงหลังคา Metal Sheet แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๔.๓ งานเทคอนกรีตบันได ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๔.๔ งานก่ออิฐปิดช่องท่อกันระบบ ชั้นที่ ๑, ๒ และ ชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๔.๕ งานแต่งผิวผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) ภายใน ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๔.๖ งานฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๔.๗ งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๔.๘ งานติดตั้งวงกบไม้ ชั้นที่ ๓ และ ชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๔.๙ งานเดินท่อระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง ชั้นที่ ๔ และ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๕ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๑๕๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

๕.๑ งานเทคอนกรีตบันได ชั้นที่ ๓, ๔ และ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๕.๒ งานก่ออิฐปิดช่องท่อกันระบบ ชั้นที่ ๓, ๔ และ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๕.๓ งานแต่งผิวผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) ภายใน ชั้นที่ ๓, ๔ และ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๕.๔ งานแต่งผิวผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) ภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐

๕.๕ งานติดตั้งหน้าต่าง อลูมิเนียม ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๕.๖ งานฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๓, ๔ และ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๕.๗ งานปูกระเบื้องผนังห้องน้ำ ชั้นที่ ๓, ๔ และ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๕.๘ งานปูกระเบื้องพื้น ชั้นที่ ๑ และ ชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๕.๙ งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้นที่ ๑, ๒ และชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๕.๑๐ งานติดตั้งวงกบไม้ ชั้นที่ ๕ และ ชั้นดาดฟ้าแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๕.๑๑ งานติดตั้งราวระเบียง ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๕.๑๒ งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง ชั้นที่หลังคา แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๕.๑๓ งานติดตั้งบล็อกไฟ และร้อยสายไฟตามจุดต่างๆ พื้นชั้นที่ ๑ และ ๒ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๑๘๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

๖.๑ งานแต่งผิวผนังคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) ภายนอก แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๖.๒ งานฉาบปูนผนัง บริเวณช่องท่อกันงานระบบ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๖.๓ งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียม ชั้นที่ ๓, ๔ และ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๖.๔ งานปูกระเบื้องพื้น ชั้นที่ ๓, ๔ และ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

๖.๕ งานทาสีรองพื้นภายใน ชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

๖.๖ งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐

๖.๗ งานติดตั้งวงกบไม้ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๖.๘ งานติดตั้งราวระเบียง ชั้นที่ ๓ และชั้นที่ ๔ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

๖.๙ งานตกแต่งพื้นผิวบันได แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐

๖.๑๐ งานทำระบบกันซึมชั้นหลังคา แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๖.๑๑ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ ภายในห้องน้ำชั้นที่ ๑ และ ๒ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๖.๑๒ งานฝ้าเพดานภายนอก แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๖.๑๓ งานวางถังระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๖.๑๔ งานติดตั้งบล็อกไฟ และร้อยสายไฟตามจุดต่างๆ พื้นชั้นที่ ๓, ๔ และ ๕ แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

๖.๑๕ งานติดตั้ง สวิตช์ไฟ , ปลั๊กไฟ และดวงโคม พร้อมหลอดไฟต่างๆ พื้นชั้น ๑ และ ๒ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

/งวดที่...

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๒๑๐ วัน
เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- ๗.๑ งานทาสีภายนอก แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐
- ๗.๒ งานติดตั้งบานประตูไม้ ชั้นที่ ๑, ๒ และชั้นที่ ๓ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐
- ๗.๓ งานติดตั้งประตูอลูมิเนียม ชั้นที่ ๒, ๓, ๔ และ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐
- ๗.๔ งานติดตั้งประตูเหล็ก แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐
- ๗.๕ งานติดตั้งราวระเบียง ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐
- ๗.๖ งานตกแต่งพื้นผิวบันได แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐
- ๗.๗ งานติดตั้งราวบันได แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐
- ๗.๘ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ ภายในห้องน้ำชั้นที่ ๓, ๔ และ ชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐
- ๗.๙ งานฝ้าเพดานภายนอก ชั้นที่ ๔ และชั้นที่ ๕ แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐
- ๗.๑๐ งานติดตั้งเสาประดับตกแต่งอาคาร บริเวณระเบียง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐
- ๗.๑๑ งานติดตั้งระบบปั้มน้ำดี แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐
- ๗.๑๒ งานติดตั้งสวิตช์ไฟ , ปลั๊กไฟ และดวงโคม พร้อมหลอดไฟต่างๆ พื้นชั้น ๓, ๔ และ ๕ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๐

งวดที่ ๘ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง ระยะเวลา ๒๔๐ วัน เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการ

- ๘.๑ งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง อลูมิเนียม แล้วเสร็จ
- ๘.๒ งานติดตั้งบานประตูไม้ และบานประตูเหล็ก พร้อมอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ๘.๓ งานฉาบปูนผนังภายนอก และภายใน แล้วเสร็จ
- ๘.๔ งานติดตั้งฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ
- ๘.๕ งานตกแต่งผิวพื้น แล้วเสร็จ
- ๘.๖ งานตกแต่งพื้นผิวบันได และติดตั้งราวบันได แล้วเสร็จ
- ๘.๗ งานตกแต่งผนังภายนอกอาคาร พร้อมราวกันตก แล้วเสร็จ
- ๘.๘ งานทาสีจริง แล้วเสร็จ
- ๘.๙ งานติดตั้งสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ แล้วเสร็จ
- ๘.๑๐ งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล และดับเพลิง แล้วเสร็จ
- ๘.๑๑ งานติดตั้ง ระบบปั้มน้ำดี แล้วเสร็จ
- ๘.๑๒ งานติดตั้งถังระบบบำบัดน้ำเสีย แล้วเสร็จ
- ๘.๑๓ งานติดตั้งสวิตช์ไฟ , ปลั๊กไฟ และดวงโคมต่างๆ พร้อมทั้งหลอดไฟส่องสว่าง แล้วเสร็จ
- ๘.๑๔ ทำการทดสอบ ระบบประกอบอาคาร แล้วเสร็จ
- ๘.๑๕ งานอื่นๆ ที่เหลือ แล้วเสร็จ
- ๘.๑๖ งานเก็บความเรียบร้อย และทำความสะอาด พร้อมส่งมอบงาน

๗. วงเงินในการจัดจ้าง

โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สำหรับลูกจ้างกรมสรรพสามิต งบลงทุนหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน ๔๗,๕๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบเจ็ดล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) โดยกำหนดราคากลางเป็นเงิน ๔๗,๕๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบเจ็ดล้านสี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายสุเวช พงษาพันธ์)
วิศวกรโยธาชำนาญการ
กรมสรรพสามิต

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายชัยณรงค์ แพงศรี)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรมสรรพสามิต

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นางสาวปิยะมาศ ลิ้มปัทม์พงษ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
กรมสรรพสามิต